

사업구분	예산구분	완료시기	사업권한	사업시기
신규	예산	임기후	자체	중기

공약사항

- ◇ 선부종합사회복지관 건립
 - 비좁고 노후화된 복지관 환경개선을 위해 복지관 이전 신축
 - 현재 복지관은 분소로 활용

I. 정책목표

- 선부동의 주민들에게 다양한 복지서비스 제공 공간 마련
- 복지 사각지대 해소 및 수요자 중심의 통합적 복지체계 구축

II. 사업개요(현황)

- 위 치 : 단원구 지곡로 46(선부2동 행정복지센터 부지)
- 사업기간 : 2022. ~ 2027. 7.
- 사업규모 : 지하1층~지상4층 (연면적 1,800㎡)
- 총사업비 : 6,500백만원 (국 2,000 도 2,000 시 2,500)

III. 추진계획(일정)

- 신축타당성 조사용역 추진 : 2022. 6. ~ 12.
- 건립계획 수립(회계과) : 2022. 11.
- 경기도 지방재정투자심사 : 2023. 3.
- 도시관리계획 결정(변경) 용역 : 2023. 6.
- 중기지방재정계획 반영 : 2023. 11.
- 공공건축 사업계획 사전검토 : 2024. 5.
- 공유재산 취득심의 및 관리계획 반영 : 2024. 7.
- 기본 및 실시설계 용역 추진 : 2024. 11. ~ 2025. 12.
- 공사 착공(예정) : 2026. 1.
- 공사 준공(예정) : 2027. 7.

○ 추진일정(로드맵)

세부계획	2022년				2023년				2024년				2025년				2026년				비고
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
타조사당용역성역			■																		
도지사방재정사					■																
공공건축사업계획토							■		■												
공유재산취득심의											■										
기본및실시역													■								
공사시행																	■				

IV. 연차별 추진목표(계획)

구분	공약달성 확인지표	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년
선부 종합사회 복지관 신축	선부종합사회 복지관 건립	· 타당성조사 용역 완료	· 지방재정투자 심사 완료 · 도시관리계획결정 (변경)용역 추진	· 특별교부세 신청 · 특별조정교부금 신청	· 실시설계 용역 추진	· 공사착공

V. 연차별 투자계획

○ 총 사업비 : 6,500백만원

○ 연도별 예산계획

(단위 : 백만원)

구분	총계	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	입기후
계	6,500	20	-	-	4,000	0	2,480
재원 별	국비	2,000	-	-	2,000	-	-
	도비	2,000	-	-	2,000	-	-
	시비	2,500	20	-	-	-	2,480
	기타	-	-	-	-	-	-

VI. 정부(경기도) 도움 필요 여부

○ 국도비 확보 어려움 발생시 시비 투입 증가

☞ 상급기관 및 지역구 의원 간담회 등 사업비 확보 노력

공약실명제			
추진부서	복지정책과	과장	박소운 ☎ 481-2120
		복지기획팀장	두현은 ☎ 481-2862
		담당자	김정현 ☎ 481-2863